

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS 2012 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaikškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
Efektų kriterijai								
03	08			E-03-08-01	Kelių eismo įvykių skaičius	28	18	
Rezultato kriterijai								
03	08	01		R-08-01-01	Įregistruotų Nekilnojamo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.	90	90	
03	08	02		R-08-02-01	Kelių su patobulinta danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio rajone, proc.	4,8	3,7	Nepakankamas finansavimas.
03	08	02		R-08-02-02	Įgyvendintų transporto infrastruktūros investicinių projektų skaičius	2	1	Baigti darbai dviejų Vytauto gatvės rekonstravimo projektų, tačiau vienas iš šių projektų bus baigtas įgyvendinti 2013 m.
03	08	03		R-08-03-01	Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sutvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	4	3	Projekto "Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra" veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2013-05-31.
03	08	04		R-08-04-01	Gyventojų, kuriems centralizuotai tiekiamas geriamas vanduo, dalis nuo viso gyventojų, gyvenančių ne mažiau 50 gyventojų turinčiose gyvenvietėse, skaičiaus, proc.	70	79,6	
03	08	04		R-08-04-02	Nuotekų šalinimo tinklų vartotojų (gyventojų) dalis nuo viso gyventojų, gyvenančių ne mažiau 50 gyventojų turinčiose gyvenvietėse, skaičiaus, proc.	55	59,5	
03	08	05		R-08-05-01	Keleivių apyvarta (mln. keleivio-kilometrų)	2,05	1,54	Sumažėjo maršrutų ir keleivių skaičius.
03	08	05		R-08-05-02	Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu, km	73	57	Sumažėjo maršrutų ir keleivių skaičius.
03	08	06		R-08-06-01	Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių skaičiaus, proc.	87	87	
03	08	07		R-08-07-01	Gyventojų, kurie naudojami komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus, proc.	87	85	
03	08	07		R-08-07-02	Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus, proc.	2	1	
03	08	08		R-08-08-01	Padidintas kapinių teritorijos plotas, ha	0,6	0,0	Nepakankamas finansavimas.
Produkto kriterijai								
03	08	01	01	P-08-01-01-01	Parengtų nekilnojamo turto ir žemės sklypų kadastrinių matavimų objektų skaičius, vnt.	50	45	Nepakankamas finansavimas.

03	08	01	01	P-08-01-01-02	Įregistruotų Nekilnojamo turto registre objektų skaičius, vnt.	50	30	Dar 15 objektų buvo pateikta VĮ Registrų centrui, bet 2012 m. jie neįregistruoti.
03	08	02	01	P-08-02-01-01	Rekonstruotų gatvių ir kelių ilgis, km	1,2	0,5	Nepakankamas finansavimas.
03	08	02	02	P-08-02-02-01	Išasfaltuotų gatvių ir kelių ilgis, km	1,0	1,1	
03	08	02	03	P-08-02-03-01	Įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m ²	400	435	
03	08	02	04	P-08-02-04-01	Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius	50	55	
03	08	02	05	P-08-02-05-01	Rekonstruotų, suremontuotų transporto ir pėsčiųjų tiltų skaičius	1	2	
03	08	03	01	P-08-03-01-01	Atnaujintų ir įrengtų viešosios infrastruktūros objektų skaičius	36	29	6 Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros objektai bus atnaujinti 2013 m.
03	08	04	01	P-08-04-01-01	Gyventojų, prisijungusių prie naujai įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų, skaičius	300	232	Ne visi turintys galimybę prisijungė.
03	08	04	01	P-08-04-01-02	Realizuota geriamo vandens, tūkst. m ³	680	549,2	Gyventojai taupo, mažiau vandens realizuoja gamybinės organizacijos.
03	08	04	01	P-08-04-01-03	Parengta vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų	2	0	Nepakankamas finansavimas.
03	08	04	01	P-08-04-01-04	Nukanalizuota ir išvalyta ūkio, buities ir gamybos nuotekų, tūkst. m ³	540	504,1	Sumažėjo vandens realizacija.
03	08	05	01	P-08-05-01-01	Nuostolingais maršrutais pervežtų keleivių skaičius	210000	101429	Sumažėjo maršrutų ir keleivių skaičius.
03	08	06	01	P-08-06-01-01	Naujai apšviestų gatvių gyvenvietėse skaičius	8	4	Nepakankamas finansavimas.
03	08	07	01	P-08-07-01-01	Rekonstruotų ir suremontuotų komunalinės paskirties objektų skaičius	8	0	Nepakankamas finansavimas.
03	08	07	01	P-08-07-01-02	Renovuota daugiabučių namų	5	1	Trūksta gyventojų iniciatyvos.
03	08	08	01	P-08-08-01-01	Sutvarkytų kapinių skaičius	15	15	